

23.2 ملخص تقييم مستوى الانجاز

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2018						
التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
مجال البيئة والبنى التحتية						
--	الغاء جزء من المنحة	140 %40	147	136	طول خطوط الصرف الصحي المنشأة (كم)	إنشاء خطوط للصرف الصحي في عدة مواقع من المدينة والضواحي.
--	الغاء جزء من المنحة	85 %85	86	80	طول خطوط الصرف الصحي المؤهلة (كم)	تأهيل جزء من شبكات الصرف الصحي في عدة مواقع من المدينة والضواحي
--	--	%100	%100	0	انجاز العمل	تنظيف محيط الودية وتنفيذ الحمایات(تنظيف الودية بآليات البلدية والاشغال)
--	عدم توفر التمويل	0	500	0	عدد الاشجار الحرجية على محيط الواد	زراعة محيط الودية بأشجار حرجية.
--	--	%80	25	0	عدد الجهات التي طبق عليهم القانون لانتهاك حرمة الوادي	تطبيق القانون على الجهات التي تنتهك حرمة الودية.

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2018

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
--	لا يوجد تمويل	0	7	6	عددا لأبار التابعة للبلدية	شراء الآبار غير المستغلة عدد (1بئر/سنة)
--	--	8 %400	2	0	عدد ورشات العمل والبرامج التنقيفية خلال السنة الاولى	تنفيذ ورشات عمل وبرامج تنقيفية للمجتمع المحلي.
--	تأخر المنحة	0	2	1	عدد آليات جمع النفايات المتوفرة	شراء آليات جمع للنفايات عدد 4.
--	تأخر المنحة	%50	%100	0	نسبة انجاز العطاء	
--	--	2 %80	6	3.5	مجموع اطوال الطرق المؤهلة الرابطة كم	مشروع تأهيل الطرق الرابطة للمدينة. (مجموع اطوال الطرق في المشاريع)
--	--	6.5 %80	48	40	مجموع اطوال الطرق المؤهلة الداخلية كم	تأهيل طرق داخلية في المدينة والضواحي.(مجموع اطوال الطرق في المشاريع)
--	--	%100	128	125	عدد محطات تحويل الكهرباء في المدينة والضواحي	إنشاء محطات تحويل لعدد من المناطق في المدينة والضواحي (تعديل قدرة/بجانب الملعب البلدي والملساء ،شارع الهوجي(شارع شويكه)،القدس المفتوحة ،جبل النصر)

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2018

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
--	ضعف التمويل	%1	%25	0	نسبة الشوارع المستبدلة فيها الانارة	استبدال انارة الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة.
--	تأخر المورد بالعمل	0	300	0	عدد العدادات الذكية المتوفرة	تركيب عدادات كهرباء ذكية. جبل النصر
مجال تنمية الاقتصاد المحلي						
--	--	0	1	0	عدد المباني المنشأة للاستثمار خلال فترة الخطة	إنشاء عدد من المباني واستثمارها لصالح البلدية. (مبنى بجوار بئر المياه رقم 2/مبنى بجوار زونيبيا)
--	--	%20	%100	0	نسبة الانجاز في العمل	
--	--	0	20	0	عدد المساهمين في انشاء الشركة	انشاء شركة استثمارية مساهمة عامة من خلال البلدية وبالشراكة مع القطاع الخاص
--	--	0	60	270	الزيادة في عدد المواقع	زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع المسبق وإضافة شاشات الكترونية في بعض المواقع
مجال التنمية الاجتماعية						

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2018

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
--	تأخر التمويل	%40	%50	%30	نسبة الانجاز في المشروع	استكمال وتجهيز مركز طولكرم الثقافي.
--	تأخر التمويل	0	1	0	وجود جمعية أطفال التوحد وصعوبات التعلم	إنشاء مبنى جمعية أطفال التوحد وصعوبات التعلم.
--	تأخر التمويل	%10	%100	0	نسبة الانجاز في المشروع	
--	تأخر التمويل	%40	%100	0	نسبة الانجاز في المشروع	تشطيب مدرسة على نايفة الأساسية للذكور.
--	تأخر التمويل	%40	%100	0	نسبة الانجاز في المشروع	انشاء مدرسة غازي الحاج قاسم الاساسية للذكور (4-1).
--	تأخر التمويل	%40	%100	0	نسبة الانجاز في المشروع	توسعة مدرسة الشيخ حافظ الحمد الله الاساسية العليا للذكور (9-5)
--	--	%75	8	4	عدد المدارس التي تم تطبيق التعليم الرقمي فيها	ادخال التعليم الرقمي للمدارس.

ملخص تقييم مستوى الانجاز للعام 2018

التوصيات	الأسباب في حال عدم تحقيق تقدم في المؤشر او تحقيق تقدم جزئي	نسبة الانجاز من القيمة المنشودة خلال العام	القيمة المنشودة للمؤشر (حتى نهاية العام نفسه)	القيمة الحالية للمؤشر (في بداية العام)	مؤشرات القياس	البرنامج
مجال الإدارة والحكم الرشيد						
--	--	%50	%100	0	نسبة انجاز النظام والعمل به	اعداد نظام بأحكام خاصة للتنظيم لخدمة المدينة والمواطن.
--	--	%100	3	0	عدد الورشات والدورات المنفذة خلال العام	تنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير قدرات الموظفين.
--	عدم وجود متطوعين ضعف الاعلام	0	2	0	عدد الورشات والدورات المنفذة خلال العام	دورات تدريبية وورشات عمل لفرق المتطوعين في السلامة والأمن والتعاون مع الدفاع المدني.
--	عدم توفر التمويل	0	%100	0	نسبة الانجاز	مشروع تحديث وتوسعة المخطط الهيكلي.