

التقرير مكتوب بتاريخ 2019/3/31  
وهو يعبر عن تفاصيل المشاريع حتى نهاية التاريخ المذكور

23.1+ متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2018

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الاضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
								ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
											حدد الجهة	حدد بند الموازنة	حدد الجهة	
	تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات الصرف الصحي	إتشاء خطوط للصرف الصحي في عدة مواقع من المدينة والضواحي. (+ مساهمات المشتركين)	EI/01/01	منفذ	--	الغاء منحة USAID/وزارة المالية	500	493	50		قسم المياه	--	انمائية	مقاطعة فالديمار
		تأهيل جزء من شبكات الصرف الصحي في عدة مواقع من المدينة والضواحي	EI/01/02	منفذ	--	الغاء جزء من المنحة	90	89	--		قسم المياه	--	تشغيلية	--
	تطوير آليات الانتفاع من مياه الامطار	تنظيف محيط الودية وتنفيذ الحميات(تنظيف الودية بآليات البلدية والاشغال )	EI/02/02	منفذ	100%	--	5	5	--		الطوارئ	الاشغال	تشغيلية	--
		زراعة محيط الودية بأشجار حرجية.	EI/02/02	غير منفذ	--	لا يوجد تمويل	30	--	--		قسم المياه	التربية + الزراعة	تشغيلية	--
		تطبيق القانون على الجهات التي تنتهك حرمة الودية.	EI/02/05	منفذ جزئي	80%	عدم معرفة المعتدي على حرمة الودية في بعض الاحيان	10	--	--		قسم المياه	المحافظة + الشرطة +الحكم المحلي	تشغيلية	--
	تحسين كفاءة السيطرة على مياه الامطار	شراء الآبار غير المستغلة عدد (1بئر/سنة)	EI/03/03	غير منفذ	--	لا يوجد تمويل	200	--	--		قسم المياه	سلطة المياه	انمائية	--
	التوعية والإرشاد بتصريف بما يخص البيئة	تنفيذ ورشات عمل وبرامج تثقيفية للمجتمع المحلي.(خاصة المدارس)	EI/04/01	منفذ	--	--	25	--	--		الصحة + العلاقات العامة	--	انمائية	--
	رفع كفاءة معالجة النفايات الصلبة	شراء آليات جمع للنفايات عدد 4.(تم شراء 2 آليات نفايات+جرافة انزلاقية)	EI/05/01	قيد التنفيذ	50%	--	265	--	265		الحركة	وزارة المالية	انمائية	الصندوق العربي الكويتي

التقرير مكتوب بتاريخ 2019/3/31  
وهو يعبر عن تفاصيل المشاريع حتى نهاية التاريخ المذكور

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أوالتوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
								ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
البنية التحتية	تأهيل طرق رابطة ورئيسية	مشروع تأهيل الطرق الرابطة للمدينة. (شارع نابلس/شارع السكة/طرق رابطة مع الحكم المحلي)	EI/06/01	قيد التنفيذ	70%	--	2000	770	3230	الطرق	الإشغال+الحكم المحلي	اتمائية	صندوق البلديات الحكم المحلي+بنك التنمية الائماتي+الإشغال	
	تأهيل الطرق الداخلية	تأهيل طرق داخلية في المدينة والضواحي.(العزب/وسط البلد/طرق داخلية)	EI/07/01	قيد التنفيذ	80%	--	850	403	287	الطرق	--	اتمائية	صندوق البلديات +الحكم المحلي	
	تطوير شبكة الكهرباء	استبدال اثاره الشوارع بأجهزة موفرة للطاقة.	إنشاء محطات تحويل لعدد من المناطق في المدينة والضواحي (شارع 16، جبل الباشا، جبل أبو طاقة، شرقي ذنابة، منطقة الهزاهرة)	EI/09/04	منفذ	--	--	185	162	0	الكهرباء	--	اتمائية	--
			موزع على الأربيع سنوات	EI/09/05	منفذ جزئي	20% المطلوب للسنة	عدم توفر تمويل	25	7.56	0	الكهرباء	--	اتمائية	--
			تركيب عدادات كهرباء ذكية.	EI/09/06	غير منفذ	0	مشروع تجريبي/المورد متأخر بالتوريد	150	0	0	الكهرباء	--	اتمائية	--
	مجال تنمية الاقتصاد المحلي	استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة	إنشاء عدد من المباني واستثمارها لصالح البلدية.	EC/01/03	منفذ جزئي المخططات جاهزة	20%	عدم توفر التمويل	238	0	0	التخطيط	--	اتمائية	--
مجال تنمية البلدية والدولة		إنشاء شركة استثمارية مساهمة عامة من خلال البلدية وبالشراكة مع القطاع الخاص	EC/01/04	قيد التنفيذ	0	--	20	0	0	التخطيط	--	اتمائية	--	
		زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع المسبق وإضافة شاشات إلكترونية في بعض المواقع	EC/01/05	قيد التنفيذ	0	--	50	0	0	الطرق	--	اتمائية	--	

التقرير مكتوب بتاريخ 2019/3/31  
وهو يعبر عن تفاصيل المشاريع حتى نهاية التاريخ المذكور

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أوالتوقيف أو الاضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة													
								ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية												
مجال التنمية الاجتماعية	تنمية سبل المحافظة وتطوير المباني التراث التراثية والثقافية	استكمال وتجهيز مركز طولكرم الثقافي.	SO/01/01	قيد التنفيذ	10%	تاخر المنحة	61	--	61	قسم الاشغال+التخطيط	وزارة الثقافة	انمائية	الصندوق العربي												
	تطوير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنساء والأطفال والشباب وذوي الإعاقة	إنشاء مبنى جمعية أطفال التوحد وصعوبات التعلم/المرحلة الأولى	SO/03/04	قيد التنفيذ	10%	تاخر المنحة	450	150	300	قسم الاشغال	الجمعية	انمائية	محسنين												
	زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب في المدارس	انشاء مدرسة غازي الحاج قاسم الاساسية للذكور (1-4).	SO/04/11	قيد التنفيذ	40%	تاخر المنحة	1000	--	100	المعارف	وزارة التربية	انمائية	GFA												
														توسعة مدرسة الشيخ حافظ الحمد الله الاساسية العليا للذكور (5-9)	SO/04/12	قيد التنفيذ	40%	تاخر المنحة	50	--	50	المعارف	وزارة التربية	انمائية	GFA
														ادخال التعليم الرقمي للمدارس.											
	بنك التنمية الاسلامي	تأهيل مدرسة على نايفة الأساسية للذكور.	SO/04/05	قيد التنفيذ	40%	تاخر المنحة	800	--	800	المعارف	وزارة التربية	انمائية	بنك التنمية الاسلامي												
	GFA	زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب في المدارس	انشاء مدرسة غازي الحاج قاسم الاساسية للذكور (1-4).	SO/04/11	قيد التنفيذ	40%	تاخر المنحة	1000	--	100	المعارف	وزارة التربية	انمائية	GFA											
GFA	توسعة نطاق ومجالات التعليم	ادخال التعليم الرقمي للمدارس.	SO/05/03	منفذ كلي	--	--	100	--	100	المعارف	وزارة التربية	انمائية	--												

التقرير مكتوب بتاريخ 2019/3/31  
وهو يعبر عن تفاصيل المشاريع حتى نهاية التاريخ المذكور

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الغاء أو التوقيف أو الإضافة	التكلفة التقديرية X \$1000	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
								ما تم صرفه فعلياً في الاعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري	المتوقع صرفه من أيلول حتى نهاية العام الجاري	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية	
الإدارة والحكم الرشيد	تطوير البنية التحتية والأنظمة المستخدمة	اعداد نظام بأحكام خاصة للتنظيم لخدمة المدينة والموطن.(اجتماعات)	GO/01/01	قيد التنفيذ	50%	--	10	2	--	التنظيم والبناء	نقابة المهندسين	تشغيلية	--	
	رفع كفاءة موظفي البلدية	تنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير قدرات الموظفين.(ورشات GIS)	GO/01/04	منفذ	100%	--	4	4	--	شؤون الموظفين	الحكم المحلي	تشغيلية	--	
	تطوير إجراءات الأمان والسلامة	دورات تدريبية وورشات عمل لفرق المتطوعين في السلامة والأمن والتعاون مع الدفاع المدني.	GO/02/04	غير منفذ	0	عدم وجود متطوعين ضعف الاعلام	5	--	--	الطوارئ	الدفاع المدني	تشغيلية	--	
	إعداد أحكام خاصة بالنظام الخاص بالأبنية لخدمة الاستثمار وفي رفع أداء التطبيقات الالكترونية لتطبيق وإنفاذ القانون	مشروع تحديث وتوسعة المخطط الهيكلي.	GO/03/01	غير منفذ	0	عدم توفر التمويل	100	--	--	التنظيم والبناء	الحكم المحلي	تشغيلية	--	
								5143	2180.56	7223			المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) دولار أمريكي	
													المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) دولار امريكي /الذي تم صرف	
													المجموع الكلي (متمناه) دولار أمريكي	
													المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمناه) دولار أمريكي	
													المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون+ متمناه) دولار أمريكي	
عدد المشاريع في خطة 2018		عدد المشاريع المنفذة حتى تاريخه		عدد المشاريع المنفذة تنفيذ جزئي		عدد المشاريع قيد التنفيذ		عدد المشاريع الغير منفذة حتى تاريخه						
26		7		3		11		5						