

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغى، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هينة محلية	غير محلية	هينة محلية	غير محلية
البيئة والبنية التحتية	تطوير شبكات الكهرباء	زيادة حجم القدرة المزودة للمدينة بقدرة A350	EI/01/01	منفذ جزئي	70	قلة التمويل	1900	1360	0	دائرة الكهرباء	سلطة الطاقة	تشغيلية	-
		إنشاء محطات تحويل وتأهيل نقاط ربط	EI/01/02	منفذ جزئي	80	-	1200	924.34	0	دائرة الكهرباء	-	إنمائية	-
		توريد أجهزة انارة للشوارع والمباني ومستلزماتها	EI/01/03	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	500	0	0	-	-	تشغيلية	-
		استكمال استبدال العدادات بعدادات ذكية smart	EI/01/04	منفذ جزئي	70	-	500	809.91	0	دائرة الكهرباء	-	إنمائية	-
		انارة طرق في مناطق مهمشة (منطقة المرابطين + المعبر)	EI/01/05	منفذ كلي	100	-	250	250	0	التخطيط التنموي	USAID	إنمائية	USAID
	ترشيد استهلاك الطاقة	برامج توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء	EI/02/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	20	0	0	-	-	إنمائية	-
		استخدام الطاقة النظيفة	EI/03/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	500	0	0	-	-	إنمائية	-
البنية التحتية	تأهيل الطرق الداخلية	تأهيل طرق داخلية في المدينة والضواحي	EI/03/01	منفذ جزئي	60	-	4000	2253	0	الطرق	-	إنمائية	وزارة المالية+ الصندوق +USAID

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هيئة محلية	غير محلية	هيئة محلية	غير محلية
										القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
البيئة والبنية التحتية	تأهيل الطرق	تأهيل طرق رابطة (يتضمن المناطق المهمشة/العرب+ الهزاهرة)	EI/04/01	قيد التنفيذ	60	-	6000	1500	0	دائرة الطرق والاشغال	-	انمائية	USAID
	اعداد خطة مرورية شاملة للمدينة	اعداد خطة مرورية ودراسة شاملة للطرق والمواصلات (توصيات لجميع الاعمال الإضافية)	EI/05/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	100	0	0	دائرة الطرق والاشغال	-	انمائية	-
		تجهيز كامل احتياجات الخطة المرورية	EI/05/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	500	0	0	دائرة الطرق والاشغال	-	انمائية	-
	تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات الصرف الصحي	إنشاء خطوط للصرف الصحي في مناطق مختلفة من المدينة والضواحي	EI/06/01	قيد التنفيذ	25	الأوضاع السياسية	2000	3790	0	دائرة المياه	-	انمائية	وزارة المالية
		إنشاء شبكة لخطوط الصرف الصحي في المناطق المهمشة من المدينة والضواحي	EI/06/02	قيد التنفيذ	70	-	12300	7500	0	دائرة المياه	-	انمائية	USAID
		تأهيل وتطوير البرك (محطة التجميع/screen unit) وتوريد عدادات	EI/06/03	منفذ كلي	100	-	600	1000	0	دائرة المياه	-	تشغيلية	USAID
	تطوير آليات	إنشاء مصائد لمياه الامطار في مناطق مختلفة من المدينة والضواحي	EI/07/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	1000	0	0	قسم الزراعة	-	انمائية	جهة مانحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هينة محلية	غير محلية	هينة محلية	غير محلية
البنية التحتية	برنامج رفع خدمات كفاءة النفايات الصلبة ومعالجتها	زراعة أشجار على جانبي الاودية /مرحلة أولى	EI/07/02	منفذ جزئي	15	الاشتال غير متوفرة	200	30	0	قسم الزراعة	مديرية الزراعة	تشغيلية	بنك فلسطين
		توريد حاويات مخصصة لأغراض فرز النفايات في مناطق مختلفة من المدينة	EI/08/01	تم الإلغاء	0	مشكلة فنية في المواد	8.3	0	0	دائرة الصحة	-	تشغيلية	بنك فلسطين
		توريد سيارات ضاغطة للنفايات عدد 2	EI/08/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	240	0	0	دائرة الصحة+ الحركة	-	تشغيلية	جهة مانحة
		توريد سيارة رمسة ورمسات عدد 10	EI/08/03	منفذ جزئي	75	-	80	60.08	0	دائرة الصحة	-	تشغيلية	المؤسسة الإسلامية (مجتمع محلي)
		توريد سيارات مكنسة	EI/08/04	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	170	0	0	دائرة الصحة	-	تشغيلية	جهة مانحة
		توريد حاويات للنفايات في مواقع مختلفة من المدينة والضواحي	EI/08/05	منفذ جزئي	50	-	60	21.15	0	دائرة الصحة	-	تشغيلية	بلدية البيرة (مجتمع محلي)
		توريد وتشغيل مكبس خاص بالكروتون والقصدير والبلاستيك	EI/08/06	تم الإلغاء	0	مشكلة فنية في المواد	2.2	0	0	دائرة الصحة	-	تشغيلية	بنك فلسطين

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج / المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم الإلغاء)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هئية محلية	غير محلية	هئية محلية	غير محلية
البيئة والبنى التحتية	برنامج رفع خدمات كفاءة	توريد فرامة للبلاستيك	EI/08/07	تم الإلغاء	0	مشكلة فنية في المواد	7.5	0	0	دائرة الصحة	-	بنك فلسطين	بنك فلسطين
		توريد فرامة خشب + عدد مختلفة	EI/08/08	تم الإلغاء	0	مشكلة فنية في المواد	12	0	0	دائرة الصحة	-	بنك فلسطين	بنك فلسطين
		اعداد دراسة شاملة لقسم النظافة وإعادة هيكلة القسم	EI/08/09	منفذ كلي	100	-	5	5	0	دائرة الصحة	-	-	-
تنمية الاقتصاد المحلي	استثمار العقارات المملوكة للبلدية والدولة وخلق بيئة استثمارية جاذبة	استكمال العمل على انشاء مجمع فوق مبنى مستأجر من قبل جوال	EC/01/01	منفذ جزئي	90	-	300	300	0	دائرة الطرق والاشغال	-	-	-
		بناء مجمع للكرجات بجوار دائرة الكهرباء /مرحلة العظم	EC/01/02	قيد التنفيذ	10	معاملات إدارية	2000	15.67	0	دائرة الطرق والاشغال	-	جهة مانحة	جهة مانحة
		زيادة عدد مواقف السيارات بالدفع المسبق	EC/01/03	قيد التنفيذ	50	-	100	190-	0	دائرة الطرق والاشغال	-	-	-
	تنمية سبل الاعتماد على المنتجات الوطنية	اعتماد معارض للمنتجات الصناعية في المدينة والضواحي	EC/02/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	300	0	0	دائرة الطرق والاشغال	-	وزارة الصناعة	وزارة الصناعة
		نشاطات اعلامية/ الورشات التوعوية حول المنتجات الوطنية والبروشورات	EC/02/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	20	0	0	دائرة الطرق والاشغال	-	وزارة الصناعة	وزارة الصناعة

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هيئة محلية	غير محلية	هيئة محلية	غير محلية
تنمية الاقتصاد المحلي	تنفيذ مشاريع لدعم القطاع الزراعي.	اعتماد معارض للمنتجات الزراعية في المدينة والضواحي (معرض في السرايا +منتزه البلدية)	EC/03/01	قيد التنفيذ	20	لا يوجد تمويل	300	5	0	-	مديرية الزراعة	ا	مجتمع محلي
		إنشاء مسلخ بلدي نموذجي متكامل/مرحلة اولى العظم	EC/03/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	1000	0	0	-	-	انمائية	جهة مانحة
		صيانة وتطوير مبنى الحسبة المركزية	EC/03/03	قيد التنفيذ	10	الأوضاع السياسية	300	0	0	التخطيط التنموي+ الحرف والصناعات	مؤسسة الفاو	تشغيلية	مؤسسة الفاو
	توعية وارشاد للمحافظة على القطاع الزراعي	برامج توعوية وارشاد للمحافظة على القطاع الزراعي	EC/04/01	قيد التنفيذ	25	-	20	5	0	-	مديرية الزراعة	ا	جهات مانحة مختلفة+مديرية الزراعة
		تطوير وتأهيل منطقة بنات يعقوب والمعصرة الرومانية.	EC/05/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	100	0	0	-	-	تشغيلية	التعاون الفرنسي
	تطوير البنية التحتية للسياسة العامة والعائلي	إنشاء حدائق ترفيهية للأحياء (شارع السكة+ الحديقة الرياضية - الاحراش)	EC/05/02	منفذ جزئي	90	-	400	396.29	0	التخطيط التنموي+الطرق	-	انمائية	صندوق اقراض ودعم البلديات +الإغاثة الزراعية
		استثمار مبنى السرايا العثماني	EC/05/03	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	300	0	0	-	-	انمائية	التعاون الايطالي

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هئية محلية	غير محلية	هئية محلية	غير محلية
										القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
تنمية المجتمع المحلي	إنشاء مدارس جديدة بمواصفات ملائمة وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب في المدارس القائمة	إنشاء مدرسة الموحد الأساسية (عوضا عن مدرسة ذنابة الاساسية) (13 غرفة صفية+ مختبرين)	SO/01/01	قيد التنفيذ	80	-	1500	1260	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	متبرع/ عبد الحليم الموحد
		إنشاء مدرسة ذكور ارتاح الأساسية العليا (14 غرفة صفية)	SO/01/02	قيد التنفيذ	10	معاملات ادارية	1600	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	وزارة التربية
		إنشاء مدرسة في أساسية مختلطة في منطقة حي الرشيد /المرحلة الأولى (10 غرف صفية)	SO/01/03	قيد التنفيذ	10	معاملات ادارية	500	10.58	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	الصندوق العربي
		إنشاء مدرسة أساسية مختلطة شارع فرعون/مسجد السفاريني 10 غرف صفية	SO/01/04	قيد التنفيذ	0	معاملات ادارية	1300	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	متبرع
		توسعة مدرسة كفا الثانوية+ أسوار (2 غرف صفية)	SO/01/05	منفذ جزئي	100	-	70	41.18	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	وزارة التربية
		توسعة مدرسة ذكور الفاضلية (6 غرف صفية)	SO/01/06	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	400	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	-
		توسعة مبنى مدرسة بنات شاكرا الخريشة الأساسية (5 غرف صفية)	SO/01/07	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	330	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	-

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هينة محلية	غير محلية	هينة محلية	غير محلية
تنمية المجتمع المحلي	تطوير نطاق ومجالات التعليم وجودته وتحسين الخدمات المقدمة من المدارس للطلاب	صيانة مختبرات في عدد من المدارس (علمية وحاسوب)	SO/02/01	منفذ جزئي	20	لا يوجد تمويل	60	10.85	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-
		إنشاء أسوار ومقصف في مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية	SO/02/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	35	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-
		إنشاء أسوار وتأهيل ساحة مدرسة ذكور ارتاح (الثانوية+ الأساسية)	SO/02/03	منفذ كلي	100	-	85	123	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-
		توسعة مدرسة بنات زنوبيا الأساسية (مبنى اداري)	SO/02/04	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	125	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	انمائية	-
		إنشاء أسوار في عدد من المدارس (ذكور ارتاح الأساسية+ الصناعة+ ..)	SO/02/05	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	123	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-
		تعبيد ساحات عدد من مدارس المدينة (زنوبيا+ ارتاح الثانوية+ القيسي+ عدنان السفاريني+ ...)	SO/02/06	قيد التنفيذ	80	-	150	105.04	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-
		إنشاء أسوار وتعبيد ساحة ومقصف لمدرسة علي نايفة	SO/02/07	قيد التنفيذ	10	لا يوجد تمويل	55	5.5	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تنشغيلية	-

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هئية محلية	غير محلية	هئية محلية	غير محلية
تنمية المجتمع المحلي	تطوير نطاق ومجالات التعليم وجوئته وتحسين الخدمات المقدمة من المدارس	عزل أسطح المدارس (خالد بن سعيد + حافظ الحمد الله +)	SO/02/08	قيد التنفيذ	25	لا يوجد تمويل	40	12.35	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تشغيلية	-
		صيانة عدد من المدارس (العمرية + مدارس شويكة + الاصمعي + ابي سلمى الكرمي + اجنادين)	SO/02/09	غير منفذ	0	تأخر التمويل	800	0	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تشغيلية	-
		صيانة وحدات صحية وإنشاء مقاصف (اجنادين + فاطمة الزهراء + انشراح الدو + الفاضلية)	SO/02/10	منفذ كلي	100	-	40	52.35	0	ضربية التربية	مديرية التربية	تشغيلية	يونييسف
	رفع كفاءة الخدمات الصحية	استكمال تشطيب مركز صحي في ضاحية العزب (مناطق مهمشة)	SO/03/01	قيد التنفيذ	10	-	150	0	0	التخطيط التنموي	مديرية الصحة	انمائية	الصندوق العربي
		توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة في المستشفى الحكومي (ثابت ثابت)	SO/03/02	منفذ كلي	100	-	45.88	45.88	0	التخطيط التنموي	مديرية الصحة	انمائية	الحكومة الايطالية
		زيادة عدد الأسرة في المستشفيات	SO/03/03	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	50	0	0	-	مديرية الصحة	-	-
		زيادة عدد الكادر الطبي المتخصص في مستشفى الشهيد ثابت ثابت	SO/03/04	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	100	0	0	-	مديرية الصحة	-	-
	تنمية سبل المحافظة وتطوير المباني التراثية	صيانة مركز طولكرم الثقافي (لاستكمال اعمال البناء والتشطيب فيه)	SO/04/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	150	0	0	التخطيط التنموي	وزارة الثقافة	تشغيلية	-
		استكمال مشروع انشاء قصر الثقافة/المرحلة الثانية	SO/04/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	1000	0	0	التخطيط التنموي	وزارة الثقافة	انمائية	-

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج / المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هينة محلية	غير محلية	هينة محلية	غير محلية
										القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
تنمية المجتمع المحلي	تنمية سبل المحافظة وتطوير المباني التراثية والثقافية	مشروع تركيب هيكل معدني لتغطية سقف مبنى السرايا (الحفاظ عليه من التغيرات المناخية)	SO/04/03	منفذ كلي	100	-	35	35	0	الخطيط التنموي+ الطرق	-	انصائية	مقاطعة توسكاني الإيطالية
		إنشاء مدرج الملعب الرياضي في جامعة فلسطين التقنية (المدرج +صيانة البنية التحتية للجامعة /صرف صحي وطرق)	SO/04/04	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	5000	0	0	-	جامعة فلسطين	-	-
	تطوير مستوى الاداء الرياضي في المدينة والصواحي	تأهيل ملعب الشهيد جمال غانم	SO/05/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	200	0	0	-	-	-	-
		دورات اعداد مدربين رياضيين وتدريب فئات عمرية مختلفة	SO/05/02	منفذ كلي	100	-	40	40	0	العلاقات العامة	مقاطعة سين سان دونيه	انصائية	مقاطعة سين سان دونيه
		إنشاء صالة رياضية في ضاحية ارتاح	SO/05/03	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	300	0	0	-	-	انصائية	-
	تطوير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنساء والأطفال والشباب	استكمال الاعمال في مبنى جمعية أطفال التوحد وصعوبات التعلم. (الحديقة العلاجية ومرافق التأهيل)	SO/06/01	قيد التنفيذ	10	لا يوجد تمويل	680	0	0	التخطيط التنموي+ المشتريات	جمعية وجود	انصائية	-
		مشروع تمكين المرأة (تنفيذ دورات خاصة بتدريب وتأهيل النساء).	SO/06/02	منفذ كلي	100	-	13.77	13.77	0	التخطيط التنموي+ مركز التطوير	-	انصائية	مقاطعة توسكاني

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغى، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هئية محلية	غير محلية	هئية محلية	غير محلية
المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/ المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغى، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
تنمية المجتمع المحلي	تطوير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالنساء	تنفيذ دورات خاصة بتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.	SO/06/03	قيد التنفيذ	50	-	50	30	0	اتحاد المعاقين	-	ا	لجنة الانتخابات المركزية + اسكوا من خلال لجنة التربية والتعليم + مركز الامل- نابلس بالشراكة مع HI
		تنفيذ ورشات وتأهيل للأطفال في مكتبة الطفل التابعة لمكتبة بلدية طولكرم	SO/06/04	قيد التنفيذ	50	-	50	20	0	جهة مانحة مؤسسة تامر	-	انمائية	مؤسسة تامر
الإدارة و الحكم الرشيد	تطوير البنية التحتية والأنظمة المستخدمة ورفع كفاءة الموظفين	إنشاء أرشيف مركزي الكتروني	GO/01/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	400	0	0	الشؤون الإدارية+ التخطيط التنموي	-	انمائية	-
		تجهيز مركز استعلامات شامل للمعاملات	GO/01/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	100	0	0	التخطيط التنموي +العلاقات العامة	-	انمائية	-
		استكمال اعداد برامج الكترونية خاصة بالدوائر والوحدات وأتمته البيانات الخاصة بها وربط البرامج بالدوائر والوحدات	GO/01/03	متوقف	25	الانشغال بالاعمال الادارية	50	10	0	الرقابة+ الأقسام ذات العلاقة	-	تشغيلية	-
		دراسة شاملة لتقييم واقع قدرات الموظفين واحتياجاتهم في الدوائر والوحدات.	GO/01/04	منفذ كلي	100	-	10	5	0	مركز تطوير القدرات	-	تشغيلية	-
		تنفيذ ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير قدرات الموظفين.	GO/01/05	قيد التنفيذ	10	لا يوجد تمويل	20	5	0	الشؤون الإدارية +مركز التطوير	-	تشغيلية	اتحاد الهيئات الفلسطينية
		تحديث البيانات العمومية من خلال باحثين ميدانيين الميداني لجميع الأقسام وأرشفتها الكترونياً/المرحلة الأولى	GO/01/06	منفذ كلي	100	-	35	35	0	الرقابة + التخطيط التنموي+	-	تشغيلية	صندوق دعم البلديات
		تطوير البرنامج مالي	GO/01/07	غير منفذ	0	لا يوجد اتفاق على البرنامج	200	0	0	الدائرة المالية	-	تشغيلية	صندوق دعم البلديات

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج/المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التكلفة التقديرية	حالة الصرف		الجهة المنفذة		جهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هئية محلية	غير محلية	هئية محلية	غير محلية
										القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
الإدارة والحكم الرشيد	الحكومة وتطوير مؤسسة البلدية وصولاً إلى البلدية الالكترونية	برنامج مواطنة (تحديث المعلومات المرتبطة بالمعلومات المكانية)	GO/02/01	منفذ كلي	100	-	200	200	0	الرقابة + التخطيط التنموي	JIZ	تشغيلية	JIZ
		شراء مستلزمات (أجهزة + ...) تبعا لتقرير برنامج مواطنة	GO/02/02	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	100	0	0	الرقابة + التخطيط التنموي	-	تشغيلية	-
		إعداد أحكام خاصة بالنظام الخاص بالأبنية لخدمة الاستثمار وفي رفع أداء التطبيقات الالكترونية لتطبيق	GO/03/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	300	0	0	التخطيط العمراني	-	انمائية	-
	تطوير إجراءات الأمان والسلامة العامة وتفعيل دور المتطوعين	تنفيذ مشروع التسمية والترقيم للمباني والشوارع.	GO/03/02	غير منفذ	0	معاملات الادارية	200	0	0	التخطيط العمراني	-	انمائية	-
		انشاء غرفة طوارئ (سيرفرات وأجهزة حماية)	GO/04/01	غير منفذ	0	لا يوجد تمويل	200	0	0	-	-	انمائية	-
		شراء آليات لحالات الطوارئ (سلم هيدروليكي + سيارة إطفاء صغيرة +)	GO/04/02	قيد التنفيذ	70	-	200	563.46	0	-	مديرية الدفاع المدني	تشغيلية	-
		دورات تدريبية وورشات عمل لفرق المتطوعين في السلامة والأمن والتعاون مع الدفاع المدني.	GO/04/03	قيد التنفيذ	50	-	20	6.6	0	-	مديرية الدفاع المدني	ا	-
		دورات تثقيفية للمجتمع المحلي والمؤسسات لحالات الطوارئ اثناء الكوارث (الزلازل+...)	GO/04/04	قيد التنفيذ	50	-	20	14.08	0	-	الدفاع المدني	ا	المجتمع المحلي

المجال التنموي	اسم البرنامج	اسم مكون البرنامج	رقم مكون البرنامج / المشروع	حالة المشروع (منفذ كلي، منجز جزئي، قيد التنفيذ، ملغى، تم)	نسبة التنفيذ (المشاريع المنفذة بشكل جزئي تو قيد التنفيذ)	أسباب عدم التنفيذ	التقديرية*1000 دولار التكلفة	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة	
								ما تم صرفه	المتوقع صرفه حتى نهاية العام	هينة محلية	غير محلية	هينة محلية	غير محلية
										القسم	حدد الجهة	بند الموازنة	حدد الجهة
الإدارة والحكم الرشيد	تطوير إجراءات الأمن والسلامة العامة وتفعيل دور المتطوعين	اعداد خطة لحالات الطوارئ وخطة تعافي شاملة للمدينة	GO/04/05	منفذ كلي	100	-	20	20	0	فريق خطة الطوارئ	صندوق البلديات	ا	صندوق البلديات
		تشخيص وتقييم وضع البلدية في حالات الطوارئ واعداد خطة لحالات الطوارئ لممتلكات البلدية	GO/04/06	متوقف	5	الأوضاع السياسية	20	5	0	ممثلين عن الأقسام والدوائر	-	لتشغيلية	-
		المجموع الكلي						54467.65					
		المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون)						38404					
		المجموع الكلي لما تم تنفذه (محتمل + مضمون)						17019.39		44%			
		المجموع الكلي (متمنى)						16090					
		المجموع الكلي لما تم تنفيذه (متمنى)						5685.69		35%			
		المجموع الكلي لما تم تنفيذه (متمنى + محتمل + مضمون)						22705.07		42%			